



LAPORAN AKHIR & AS- BUILT

**PEKERJAAN JALAN AKSES
DAN PENAHAN TANAH**

TAHUN 2026

PT. PUTRA GOJENG BERSAUDARAH

Jl. Sulawesi RT 57 No. 4, Balikpapan Tengah,
Kota Balikpapan 76124

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 27/02/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		PENGADAAN BAHAN		PENGADAAN ALAT	
				Lampiran :		JENIS BAHAN		JENIS ALAT	
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	SAI	SAI	SAI	SAI
		SIANG	MALAM						
1	Pelaksana	1		Survei Lokasi Perkerasan					
2	Surveor	2							
3	Pekerja	4							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN :		INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH :		KONTRAKTOR	
JAM KERJA SIANG	JAM KERJA MALAM	JAM SIANG	JAM MALAM	PAGI	SIANG	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA :									
HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA :									
DARI JAM : s/d :									

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahanan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 01/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :			
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	PENGADAAN BAHAN		PENGADAAN ALAT	
		SIANG	MALAM			JENIS BAHAN	JENIS ALAT		
1	Pelaksana	1		Survei Lokasi					
2	Surveor	2							
3	Pekerja	8							
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : Hujan, akan dimulai saat siang JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM s/d.	INSTRUKSI/CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH :		KONTRAKTOR	
			PAGI : Hujan	NAMA :	JABATAN :		PELAKSANA	
			SIANG : Gerimis	TANDA TANGAN				
			SORE : Cerah					
			MALAM :	DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS				
				NAMA :		Haraefa Adhika A.Y.P		
				JABATAN :		TIM TEKNIS		
				TANDA TANGAN				

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :		
Tanggal : 02/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :				
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	L & S	PENGADAAN BAHAN		PENGADAAN ALAT	
		SIANG	MALAM				JENIS BAHAN	SAT	JENIS ALAT	SAT
1	Pelaksana	1		Lapis Agregat Kelas B		m3				
2	Operator	1		Pemasangan Wiremesh		m3				
3	Pekerja	4								
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
KETERANGAN :				INSTRUKSI/CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR		
JAM KERJA SIANG : Hujan, akan dimulai saat siang						PACI : Hujan		NAMA : PELAKSANA		
JAM KERJA MALAM : -						SIANG : Gerimis		JABATAN : TANDA TANGAN		
HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN						SORE : Cerah		DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS		
UNTUK BEKERJA KARENA :						MALAM :		NAMA : Haraefa Adhika A.Y.P		
HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN								JABATAN : TIM TEKNIS		
UNTUK BEKERJA KARENA :								TANDA TANGAN :		
DARI JAM s/d.										

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 03/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :			
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	PENGADAAN BAHAN		PENGADAAN ALAT	
		SIANG	MALAM			JENIS BAHAN	JENIS ALAT		
1	Pelaksana	1		Lapis Agregat Kelas B	m3				
2	Operator	1		Pemasangan Wiremesh	m3				
3	Pekerja	12		Pemasangan Plastik Cor					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : - JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM s/d.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR	
			PAGI : Gerimis	NAMA :	JABATAN :	PELAKSANA
			SIANG : Cerah	TANDA TANGAN :		
			SORE : Cerah			
		MALAM :			DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS NAMA : Haraefa Adhika A.Y.P JABATAN : TANDA TANGAN :	

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 04/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :			
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	SAT	PENGADAAN BAHAN JENIS BAHAN	SAT	PENGADAAN ALAT JENIS ALAT
		SIANG	MALAM						
1	Pelaksana	1		Lapis Agregat Kelas B		m3			
2	Operator	1		Pemasangan Wiremesh		m3			
3	Pekerja	12		Pemasangan Plastik Cor					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : - JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM : s/d.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR	KEADAAN CUACA : PAGI : Cerah SIANG : Gerimis SORE : Cerah MALAM :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR NAMA : JABATAN : PELAKSANA TANDA TANGAN :	
		DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS NAMA : Harrefa Adhika A.Y.P JABATAN : TIM TEKNIS TANDA TANGAN :			

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :			
TANGGAL : 05/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		PGB					
				Lampiran :							
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	L _g m ³	PENGADAAN BAHAN		L _g m ³	PENGADAAN ALAT	
		SIANG	MALAM				JENIS BAHAN	JENIS ALAT			
1	Pelaksana	1		Lapis Agregat Kelas B		m ³					
2	Operator	1		Pemasangan Wiremesh		m ³					
3	Pekerja	12		Pemasangan Plastik Cor							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : - JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM : s/d.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR	
			PAGI	: Cerah	NAMA	: PELAKSANA
			SIANG	: Gerimis	JABATAN	:
			SORE	: Cerah	TANDA TANGAN	:
		MALAM	:	DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS NAMA : Haraefa Adhika A.Y.P JABATAN : TIM TEKNIS TANDA TANGAN :		

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 07/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :			
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	SA	PENGADAAN BAHAN JENIS BAHAN	SA	PENGADAAN ALAT JENIS ALAT
		SIANG	MALAM						
1	Pelaksana	1		Pemasangan Wiremesh		m3			
2	Operator	1		Pemasangan Plastik Cor		m3			
3	Pekerja	12		Pengecoran Beton					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : Cerah JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM : s/d.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH : KONTRAKTOR		
			PAGI : Cerah		NAMA : PELAKSANA		
			SIANG : Garimis		JABATAN : PELAKSANA		
			SORE : Cerah		TANDA TANGAN :		
				MALAM :		DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS	
						NAMA : Haraefa Adhika A.Y.P	
						JABATAN : TIM TEKNIS	
						TANDA TANGAN :	

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 08/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		Lampiran :			
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	L ³	PENGADAAN BAHAN		SAT
		SIANG	MALAM				JENIS BAHAN	JENIS ALAT	
1	Pelaksana	1		Pemasangan Wiremesh		m3			
2	Operator	1		Pemasangan Plastik Cor		m3			
3	Pekerja	12		Pengecoran Beton					
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : Cerah JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM sid.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH :		KONTRAKTOR	
			PAGI : Cerah		NAMA :		PELAKSANA	
			SIANG : Cerah		JABATAN :		TANDA TANGAN :	
			SORE : Cerah		DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS			
		MALAM :		NAMA :		Haraefa Adhika A.Y.P		
				JABATAN :		TIM TEKNIS		
				TANDA TANGAN :				

LAPORAN HARIAN				PROYEK : Pekerjaan Jalan Akses dan Penahan Tanah		KONTRAKTOR PELAKSANA :		OWNER :	
Tanggal : 10/03/2026				LOKASI : Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan		PENGADAAN BAHAN		PENGADAAN ALAT	
				Lampiran :		JENIS BAHAN		JENIS ALAT	
No.	KEAHLIAN TENAGA KERJA	JUMLAH		PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN PADA HARI INI	VOLUME	m ³	m ³	m ³	SAT
		SIANG	MALAM						
1	Pelaksana	1		Pengecoran Beton		m ³			
2	Pekerja	12				m ³			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

KETERANGAN : JAM KERJA SIANG : - JAM KERJA MALAM : - HARI SEPENUHNYA DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : HARI SEBAGIAN TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK BEKERJA KARENA : DARI JAM : s/d.	INSTRUKSI/ CATATAN SUPERVISOR		KEADAAN CUACA :		DIBUAT OLEH :		KONTRAKTOR	
			PAGI : Cerah	NAMA :	JABATAN :	PELAKSANA		
			SIANG : Cerah	TANDA TANGAN :				
			SORE : Cerah	DIPERIKSA OLEH : TIM TEKNIS				
			MALAM :	NAMA :	JABATAN :	Haraefa Adhika A.Y.P		
				TANDA TANGAN :	TIM TEKNIS			

2477/IT10.B/LK.03/2025
27 Februari 2026
PT. PUTRA GOJENG BERSAUDARAH
30 (Tiga Puluh) hari Kalender
Minggu Ke 1 (06 September 2026 s/d 10 Oktober 2026)

No Kontrak
Tanggal Pelaksanaan
Pelaksana
Masa Pelaksanaan
Periode

ing
kses dan Penahan Tan
NOLOGI KALIMANTAN

: Pengadaan Langsung
: Pekerjaan Jalan
: INSTITUT TEKNIK
: 2026

Sub Kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Tahun

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				S/D MENGGU LALU			MINGGU INI			S/D MENGGU INI			
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSTAPAN	ls	1,00	2.925.500,00		0,87	0,33	975.166,67	0,38	0,67	1.950.333,33		1,00	2.925.500,00	0,87
		m	8,00	321.091,30		0,76	8,00	2.568.730,40	0,76				8,00	2.568.730,40	0,76
		m ²	264,00	48.045,23		3,78	264,00	12.683.941,16	3,78				264,00	12.683.941,16	3,78
B	PEKERJAAN GEOTEKNIK	m ³	50,93	149.756,30		2,27	30,56	4.577.851,18	1,36	20,37	3.051.902,12		50,93	7.629.755,30	2,27
		m ³	3,15	510.770,70		0,48	1,89	966.276,01	0,29	1,26	641.184,01		3,15	1.610.460,02	0,48
		m ³	1,58	1.097.097,12		0,52	0,95	1.037.744,16	0,31	0,63	691.829,44		1,58	1.729.573,61	0,52
C	PEKERJAAN STRUKTUR	m ³	19,54	26.478.034,7		15,40	10,74	28.450.118,76	8,47	8,79	23.277.369,90		19,54	51.727.488,66	15,40
		kg	6.441,09	17.146,71		32,89	2.813,47	48.443.492,55	14,37	3.627,62	62.201.775,00		6.441,09	110.443.492,55	32,89
		m ²	160,06	269.007,15		12,82	160,06	43.058.359,66	12,82				160,06	43.058.359,66	12,82
D	PEKERJAAN JALAN	m ³	20,69	1.401.082,86		8,63	20,69	28.985.602,20	8,63	-	-		20,69	28.985.602,20	8,63
		kg	1.438,60	16.184,44		6,93	1.151,04	18.428.910,67	5,55	287,76	4.457.335,17		1.438,60	23.286.175,83	5,93
		m ²	132,00	3.903,43		0,15	132,00	515.252,36	0,15	-	-		132,00	515.252,36	0,15
		m ²	9,90	319.314,16		0,94	9,90	3.161.210,18	0,94	-	-		9,90	3.161.210,18	0,94
		m ³	19,80	2.296.975,21		13,54	13,86	31.336.076,43	9,48	5,94	13.644.032,76		19,80	45.480.109,18	13,54
A.	JUMLAH HARGA				100,00		225.686.989,40	67,30		110.118.661,73			335.805.651,13	100,00	
B.	PPN 11 %						22.568.698,94								
C.	TOTAL JUMLAH HARGA							248.255.688,34							
D.	JUMLAH DIBULATKAN							248.255.000,00							

Politikerna 10 Mars 2026

Dibuat :

PELAKSANA

PT. PUTRA-GOJENG-BERSAUDARAH



SUDIRMAN
Direktur

Disetuni :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



UHAMMAD ZULFIKHAR S.E
NIR 199908192019081010

LAPORAN PEKERJAAN MINGGUAN

Sub Kegiatan : Perbaikan Jalan
 Pekerjaan : Pekerjaan Jalan akses dan Perbaikan Tanah
 Lokasi : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
 Tahun : 2026

No Kontrak : 2477/IT10.BULK.03/2026
 Tanggal Pelaksanaan : 27 Februari 2026
 Pelaksana : PT. PUTRA GOUJENG BERSAUDARAH
 Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
 Periode : Minggu Ke 1 (27 September 2026 s/d 05 Oktober 2026)

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			S/D MINGGU LALU			MINGGU INI			S/D MINGGU INI		
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSTAPAN	ls	1.00	2.925.500,00	2.925.500,00	0,87							
		m	8,00	321.091,30	2.568.730,40	0,76							0,38
		m ²	264,00	48.046,23	12.683.941,16	3,78							0,76
B	PEKERJAAN GEOTEKNIK												3,78
		m ³	50,93	149.796,90	7.625.755,30	2,27							1,36
		m ³	3,15	510.770,70	1.610.460,02	0,48							0,29
C	PEKERJAAN STRUKTUR	m ³	1,95	1.097.097,12	1.729.523,61	0,52							0,31
		m ³	17,34	6.041.000,47	104.677.488,68	10,40							8,47
		m ²	6441,09	17.146,71	110.443.492,95	32,89							14,37
D	PEKERJAAN JALAN												12,82
		m ²	160,06	269.007,15	43.058.359,66	12,82							43,058.359,66
		m ³	20,69	1.401.032,86	28.985.602,20	8,63							28.985.602,20
2	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh-WB)	kg	1.438,80	16.184,44	23.280.175,83	6,93							18.628.940,67
		m ²	132,00	3.903,43	515.252,36	0,15							515.252,36
		m ²	9,90	319.314,16	3.161.210,18	0,94							3.161.210,18
3	Pemasangan 1 Mt Plastik Cor	m ²	9,90	319.314,16	3.161.210,18	0,94							3.161.210,18
		m ²	19,80	2.296.975,21	45.480.109,18	13,54							31.836.076,43
		m ³											
4	Beton struktur 1c 25 Mpa												
5													
A.				JUMLAH HARGA	335.805.651,13	100,00					186.630.553,35	67,30	67,30
				PPN 11 %	36.938.621,62								
				TOTAL JUMLAH HARGA	372.744.272,75								
B.													
C.													
D.				JUMLAH DIBULATKAN	372.744.272,00								

Disetujui :
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

 MUHAMMAD ZULFIQAR, S.E
 NIP. 8308192079001110

Balikpapan, 27 Februari 2026
 Dibuat :
 PELAKSANA
 PT. PUTRA GOUJENG BERSAUDARAH

 SUDIRMAN
 Direktur

LAPORAN PEKERJAAN BULANAN

Sub Kegiatan : Perbaikan Lapangan
 Pekerjaan : Pekerjaan Jalan aspal dan Persegi Tanah
 Lokasi : INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
 Tahun : 2026

No Kontrak :
 Tanggal Pelaksanaan :
 Pelaksana :
 Masa Pelaksanaan :

247/IT10.BULK.03/2026
 27 Februari 2026
 PT. PUTRA GOJENG BERSAUDARAH
 30 (Tiga Puluh) hari Kalender

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK						BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT (%)	
PEKERJAAN PERLESTARIAN																
1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	l	1,00	2.925.500,00	2.925.500,00	0,87	1,00	2.925.500,00	0,87	1,00	2.925.500,00	0,87	1,00	2.925.500,00	0,87	
2	Pemasangan 1 M Pita PVC Dia 4"	m	8,00	321.091,30	2.568.730,40	0,76	8,00	2.568.730,40	0,76	8,00	2.568.730,40	0,76	8,00	2.568.730,40	0,76	
3	Pekerjaan Hamparan Bambu	m ²	264,00	48.045,23	12.683.941,16	3,78	264,00	12.683.941,16	3,78	264,00	12.683.941,16	3,78	264,00	12.683.941,16	3,78	
PEKERJAAN GEOTEKNIK																
1	Pekerjaan Galian Tanah Dengan Alat Berat	m ³	50,93	149.796,90	7.629.755,30	2,27	50,93	7.629.755,30	2,27	50,93	7.629.755,30	2,27	50,93	7.629.755,30	2,27	
2	Pekerjaan Urugan Pasir (T = 100 Mm)	m ³	3,15	510.770,70	1.610.460,02	0,48	3,15	1.610.460,02	0,48	3,15	1.610.460,02	0,48	3,15	1.610.460,02	0,48	
3	Pekerjaan Lantai Kera (T = 50 Mm)	m ³	1,58	1.097.097,12	1.729.573,61	0,52	1,58	1.729.573,61	0,52	1,58	1.729.573,61	0,52	1,58	1.729.573,61	0,52	
PEKERJAAN STRUKTUR																
1	Pekerjaan Beton Fc 35	m ³	19,54	2647803,47	51.727.488,66	15,40	19,54	51.727.488,66	15,40	19,54	51.727.488,66	15,40	19,54	51.727.488,66	15,40	
2	Pekerjaan Pemasban	kg	6441,09	17146,71	110.443.492,55	32,89	6441,09	110.443.492,55	32,89	6441,09	110.443.492,55	32,89	6441,09	110.443.492,55	32,89	
3	Pekerjaan Bekisting Kolom Dan Sloof	m ²	160,06	269007,15	43.058.359,66	12,82	160,06	43.058.359,66	12,82	160,06	43.058.359,66	12,82	160,06	43.058.359,66	12,82	
PEKERJAAN JALAN																
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m ³	20,69	1.401.082,86	28.985.602,20	8,63	20,69	28.985.602,20	8,63	20,69	28.985.602,20	8,63	20,69	28.985.602,20	8,63	
2	Anyaman Kawat Yang Dilas (Weldaid Wire Mesh-M8)	kg	1.438,80	16.184,44	23.286.175,83	6,93	1.438,80	23.286.175,83	6,93	1.438,80	23.286.175,83	6,93	1.438,80	23.286.175,83	6,93	
3	Pemasangan 1 M Plastik Cor	m ²	132,00	3.903,43	515.252,36	0,15	132,00	515.252,36	0,15	132,00	515.252,36	0,15	132,00	515.252,36	0,15	
4	Pekerjaan Bekisting Jalan	m ²	9,90	319.314,16	3.161.210,18	0,94	9,90	3.161.210,18	0,94	9,90	3.161.210,18	0,94	9,90	3.161.210,18	0,94	
5	Beton Struktur fc 25 Mpa	m ³	19,80	2.296.975,21	45.480.109,18	13,54	19,80	45.480.109,18	13,54	19,80	45.480.109,18	13,54	19,80	45.480.109,18	13,54	
A.				JUMLAH HARGA	335.805.651,13	100,00					335.805.651,13	100,00			100,00	
B.				PPN 11 %	36.938.621,62						36.938.621,62					
C.				TOTAL JUMLAH HARGA	372.744.272,75						372.744.272,75					
D.				JUMLAH DIBULATKAN	372.744.272,00						372.744.272,00				372.744.272,00	

Balikpapan, 10 Maret 2026

Dibuat :

PENYEDIA

PT. PUTRA GOJENG BERSAUDARAH



SUDIRMAN

Direktur

Disetujui :

PEJABAT PEMBAT KONTAK

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

KURVA S PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH											
NO.	URAIAN PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	HARGA SAT. (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	Durasi (Minggu)	BULAN 1			
								Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
A PEKERJAAN PERSIAPAN											
1	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	ls	1,00	2.925.500,00	2.925.500,00	0,009	4	0,218%	0,218%	0,218%	0,218%
2	Pemasangan 1 M Pipa PVC Dia 4"	m	8,00	321.091,30	2.568.730,40	0,008	1	0,765%			
3	Pekerjaan Hamparan Bambu	m2	264,00	48.045,23	12.683.941,16	0,038	2	1,889%	1,889%		
B PEKERJAAN GEOTEKNIK											
1	Pekerjaan Galian Tanah	m3	50,93	149.795,90	7.629.755,30	0,023	1	2,272%			
2	Pekerjaan Urugan Pasir (T = 100 Mm)	m3	3,15	510.770,70	1.610.460,02	0,005	1	0,480%			
3	Pekerjaan Lantai Kerja (T = 50 Mm)	m3	1,58	1.097.097,12	1.729.573,61	0,005	1	0,515%			
C PEKERJAAN STRUKTUR											
1	Pekerjaan Beton Fc'35	m3	19,54	2.647.803,47	51.727.488,66	0,154	3	5,135%	5,135%	5,135%	
2	Pekerjaan Pembesian	kg	6441,09	17.146,71	110.443.492,55	0,329	2	16,445%	16,445%		
3	Pekerjaan Bekisting Kolom Dan Sloof	m2	160,06	269.007,15	43.058.359,66	0,128	1	12,822%			
D PEKERJAAN JALAN											
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	m2	20,69	1.401.092,96	28.986.602,70	0,085	2	4,410%	4,410%		
2	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh-M8)	kg	1438,80	16.184,44	23.286.175,83	0,069	1			6,934%	
3	Pemasangan 1 M ² Plastik Cor	m2	132,00	3.903,43	515.252,36	0,002	1		0,153%		
4	Pekerjaan Bekisting Jalan	m2	9,90	319.314,16	3.161.210,18	0,009	1		0,941%		
5	Beton struktur fc' 25 MPa	m3	19,80	2.296.975,21	45.480.109,18	0,135	2			6,772%	6,772%
Jumlah					335.805.651,13	1,000					
PPN			11%		36.938.621,62						
Jumlah					372.744.272,00						
Progres Rencana											
Total Kumulatif Progres Rencana								44,86%	29,10%	19,06%	6,99%
Progres Aktual											
Total Kumulatif Progres Aktual								44,86%	73,95%	93,01%	100,00%
								67,30%	32,70%		
								67,30%	100,00%	100,00%	100,00%
DEVIASI (+/-)								22,44%	26,05%	6,99%	0,00%

Disetujui :

 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALAMANTAN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALAMANTAN
 MUHAMMAD XULFIQAR, SE
 NIP. 198908192019081010

Balikpapan, 10 Maret 2025

Dibuat :

PENYEDIA
 PT. PUTRA GOJENG BERSAUDARAH



SUDIRMAN
 Direktur

PEMILIK PROYEK



Jl. Soekarno - Herta Km 15, Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN KOLOM SIRING, DAN JALAN AKSES

LOKASI PEKERJAAN

KAMPUS - ITK
BALIKBAPAN - KALIMANTAN TIMUR

MEGETA RUI / MEGETA LUI
PEJABAT NEGARA / PEJABAT KEMENTERIAN
INSTRUMEN / INSTRUMEN

NO. 154 / 1920 / 01010
M. 154 / 1920 / 01010

DISUATU

PT. PUTRA GOSEK BERSALUASAH



KETERANGAN

REVISI KE	BAGIAN REVISI	T.T.D.
REV. 1		
REV. 2		

PEKERJAAN KOLOM SIRING, DAN JALAN AKSES

JUDUL GAMBAR

SKALA

DENAH DINDING PENAHAN TANAH

1:50

KODE


STR

NOMOR GAMBAR

1

JUMLAH

6



DENAH DINDING PENAHAN TANAH
SKALA 1:50

PEMILIK PROYEK



Jl. Soekarno - Hatta Km 15 Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN KOLOM SIRING DAN JALAN AKSES

LOKASI PEKERJAAN

KAMPUS - ITK
BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR

MENGETAI DAN MENETUTUJ
DIPERANGKAP DAN DISKOR
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NO. 183/VI/2014/03/1010

DI RUMAH

PT. LUTRA GOLDEN GENERALDARAH

Spesimen
Urethor

KETERANGAN

REVISI KE BAGIAN REVISI TTD.

REV. 1

REV. 2

PEKERJAAN KOLOM SIRING DAN JALAN AKSES

JUDUL GAMBAR

SKALA

POTONGAN A


1:50

KODE NOMOR GAMBAR JUMLAH

STR

2

6



PENILAI PROYEK



Jl. Soekarno - Hatta Km 15, Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN KOLON SIRING DAN JALAN AKSES

LOKASI PEKERJAAN

KAMPUS - ITK
BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR

KADOLONGORONG LINE PERJALAN
PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


PEJABAT JENJANG KOMITAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



KETERANGAN

REVISI KE	BAGIAN REVISI	TTD.
REV. 1		
REV. 2		
PEKERJAAN KOLON SIRING DAN JALAN AKSES		
JUDUL GAMBAR		
SKALA		
POTONGAN B		
1:50		
KODE	NOMOR GAMBAR	JUMLAH
STR	3	6

LOKASI JALAN



STR Siteplan Area Laboratorium Terpadu II

SKALA : NTS

PEMILIK PROYEK



Jl. Soekarno - Hatta Km 15, Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH

LOKASI PEKERJAAN

Kampus-ITK
Balikpapan - Kalimantan Timur

MENGETAHUTAN
KEJARAN KEMAH
INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

PT. PUTRA GAMA SERSAUDARAH

DI BUATAN OLEH

KETERANGAN

REVISI KE

BAGIAN REVISI

TTD.

REV. 1

REV. 2

PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH

JUDUL GAMBAR

SKALA

NTS

KODE

NOMOR GAMBAR


JUMLAH

STR

5

6

The second floor plan shows a large rectangular room on the left, a smaller room on the right, and a central corridor. There are several small rooms or alcoves along the right wall. The layout is similar to the first floor but with different proportions and room divisions.



Siteplan Area Laboratorium Terpadu II

SKALA : NTS

STR

PEMILIK PROYEK



Jl. Soekarno - Hatta Km 15, Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENJAJAN TANAH

LOKASI PEKERJAAN

KAMPUS - ITK
BALIKPAPAN - KALIMANTAN TIMUR

MENGETAHUI / MENSETUJUI
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
INSTITUT TEKNOLOGI SUMANTANI

DI BOATOLEN
PT. PUTRA SOUENGBERSAUDARAH

KETERANGAN

REVISI KE	BAGIAN REVISI	TTD.
REV. 1		
REV. 2		
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH		
JUDUL GAMBAR		SKALA
Simpangan Atas Laboratorium Tersapu II		NTS
KODE	KOMOR GAMBAR	JUMLAH
STR	5	6

STR

PEMILIK PROYEK



Jl. Soekarno - Hatta Km 15, Karang Joang
Balikpapan - Kalimantan Timur

NAMA PEKERJAAN

PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH

LOKASI PEKERJAAN

KAMPUS .ITK
BALIKAPAPAN - KALIMANTAN TIMUR

KANTOR TEKNIK DAN KEMENTERIAN
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

WPL 1463/100N/031010

DIENYATUHI

PT. PERTAMINA KALIMANTAN

DIENYATUHI

DIENYATUHI

DIENYATUHI

DIENYATUHI

DIENYATUHI

KETERANGAN

REVISI KE BAGIAN REVISI TTD.

REV. 1

REV. 2

PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH

JUDUL GAMBAR

SKALA

DETAIL PEMBESIAN JALAN

POTONGAN A

NTS

NTS

KODE NOMOR GAMBAR

JUMLAH

STR 6 6


WIREMESH M-8
(2 Layer)

WIREMESH M-8
(2 Layer)

RIGID fc'25

DETAIL PEMBESIAN JALAN

SKALA : NTS



POTONGAN A
SKALA : NTS

FOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH



Pemasangan Wiremesh



Pengecoran Jalan



Pengecoran Jalan

FOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH



Pengecoran Jalan



Pengecoran Jalan



Pengecoran Jalan

FOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH



Pengecoran Jalan



LOKASI AREA RUMAH GENSET



Jalan Akses Sementara

FOTO DOKUMENTASI
PEKERJAAN JALAN AKSES DAN PENAHAN TANAH



Pengecekan Jalan



Pengecekan Jalan



Pengecekan Jalan